



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือนแรก)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
อำเภอเมืองพิชัย จังหวัดพิชัย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือนแรก)

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางมีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙๐๒ การบริหารงาน (O๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประทีป นิลทัพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมการใช้ถุงผ้า	๑-๙	สำนักปลัด	ม.ค. - มิ.ย.๖๖		๑๕,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ	๑-๙	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	ธ.ค. ๖๕	๕,๐๐๐	๔๓๐	✓			
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารี	๑-๙	สำนักปลัด	ก.พ. - ก.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค สายเข้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๙	๙	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย.		๑๙,๐๐๐				✓	
๒	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านนางสวิง อำเภอโพธิ์ - บ้านนางบัวหลวง บาดติษฐ์ หมู่ที่ ๙	๙	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย.		๓๓๑,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค สายเข้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๙	๙	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย.		๑๙,๐๐๐				✓	
๒	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านนางสวิง อำเภอโพธิ์ - บ้านนางบัวหลวง บาดติษฐ์ หมู่ที่ ๙	๙	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย.		๓๓๑,๐๐๐				✓	
๓	โครงการรณรงค์และส่งเสริม การคัดแยกขยะ	๑-๙	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค.		๑๐,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายรอบหนองสองห้อง	๔	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย.	มี.ค.	๔๙๕,๔๐๐			✓		
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พจ.ถ. ๖๒-๐๐๑ หมู่ที่ ๑ สายกลางหมู่บ้าน	๑	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย.		๕๗๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บริเวณไหล่ทางสาย พจ.ถ. ๖๒-๐๐๑ หมู่ที่ ๑ สายซอยแหลมทอง	๑	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย.		๑๕,๕๐๐				✓	
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย พจ.ถ.๖๒-๐๐๔ หมู่ที่ ๒ สายริมน้ำ - ประปาส่วนภูมิภาค	๒	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย.		๑,๑๓๒,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สาย พจ.ถ.๖๒-๐๐๖ หมู่ที่ ๔ สายริมเขื่อน	๔	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย.		๘๕๓,๐๐๐				✓	
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สาย พจ.ถ.๖๒-๐๐๖ หมู่ที่ ๔ สายซอยทรัพย์สิน	๔	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย.		๓๖๓,๐๐๐				✓	
๗	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณไหล่ทาง สาย พจ.ถ. ๖๒-๐๑๘ หมู่ที่ ๖ สายวัดยางค้อยเกลือ	๖	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย.		๑๕,๕๐๐				✓	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายสุชาติ เสี้ยวสารท ถึงคลองท่าหลวง	๗	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย.		๒๗๗,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการติดตั้งป้ายแนะนำ	๑-๙	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย.		๑๕๘,๕๐๐				✓	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้าน	๑-๙	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย.		๕๐๐,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑-๙	สำนักปลัด	พ.ย.๖๕ - ส.ค.๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์	๑-๙	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖		๑๐,๐๐๐				✓	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออื่นๆ	๑-๙	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ - ส.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออก	๑-๙	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		๕๐,๐๐๐				✓	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑-๙	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐			✓		
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ยากไร้	๑-๙	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	๑-๙	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลปากทาง	๑-๙	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		๕๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๑-๙	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑-๙	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๑-๙	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. ๖๖		๑๕,๐๐๐				✓	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑-๙	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	
๖	โครงการจัดประชุมประชาคมต่างๆ	๑-๙	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		๕,๐๐๐				✓	
๗	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	๑-๙	สำนักปลัด	ม.ค. - ส.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	
๘	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๘	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖		๕,๐๐๐	๔๓๐	✓			
๙	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๖		๕,๐๐๐	๔๓๐	✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

➤ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี จัดพิธี ทางศาสนา และประเพณีต่างๆ	๑-๙	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		๗๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	✓			
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำคำหัวหน้าผู้สูงอายุ	๑-๙	กองการศึกษา	เม.ย. ๖๖		๕๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย	๑-๙	กองการศึกษา	ม.ค. - ส.ค. ๖๖		๑๕,๐๐๐				✓	
๔	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ กิจกรรม ประเพณี แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วย พระราชทานพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	กองการศึกษา	ส.ค. - ก.ย. ๖๖		๑๐,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีและรับชำระภาษีภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	๑-๙	กองคลัง	ม.ค. - พ.ค. ๖๖		๑๐,๐๐๐				✓	
๒	โครงการพัฒนาการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล	-	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		๒๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการดำเนินการสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการ	-	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		๑๘,๐๐๐				✓	
๔	อุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-	สำนักปลัด	ต.ค. - ธ.ค.		๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			